

沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

平成24年5月21日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物推計量注2 (千t)	仮置場への搬入状況					処理・処分状況							
				仮置場設置数	仮置場面積(ha)	搬入済量注3(千t)	搬入率(%)	目標期日注4	目標達成状況注5	処理・処分量計(千t)注6	再生利用量(千t)注7	焼却処理量(千t)	埋立処分量(千t)	処理・処分割合(%)	目標期日	目標達成状況
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		* 20	1	3.0	18	91%	H24.8		7	6	0	0	32.9%	H25.9	
	久慈市(くじし)		* 95	4	5.0	95	100%	H23.10	◎	28	28	0	0	30.0%	H26.3	
	野田村(のだむら)	有	* 176	9	11.0	175	100%	H24.3	◎	8	7	0	0	4.4%	H26.3	
	普代村(ふだいむら)		* 11	2	2.0	11	100%	H24.3	◎	7	6	0	0	64.2%	H26.3	
	田野畑村(たのはたむら)	有	* 77	3	4.0	72	93%	H25.3		6	6	0	0	7.5%	H26.3	
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	* 57	1	4.0	41	72%	H25.3		0	0	0	0	0.0%	H26.3	
	宮古市(みやこし)	有	* 732	9	30.0	580	79%	H25.3		41	16	24	0	5.6%	H26.3	
	山田町(やまだまち)	有	* 542	19	18.0	301	56%	H25.3*		27	16	11	1	5.1%	H26.3	
	大槌町(おつちちよう)	有	* 483	17	31.0	447	93%	H25.9*		23	16	7	0	4.7%	H26.3	
	釜石市(かまいしし)		* 820	12	33.2	348	42%	H25.3*		24	18	4	3	2.9%	H26.3	
	大船渡市(おおふなとし)		* 756	14	36.0	601	79%	H24.12*		292	218	44	29	38.6%	H26.3	
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	* 1,482	14	83.0	1,404	95%	H24.10*		133	85	26	23	9.0%	H26.3	
	計			5,250	105	260	4,092	78%	—	—	595	422	117	56	11.3%	—
宮城県	気仙沼市(けせんぬまし)	有	* 1,435	21	43.3	1,401	98%	H25.3		51	49	2	0	3.6%	H26.3	
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	* 365	15	15.9	287	79%	H25.3*		51	46	0	5	13.9%	H26.3	
	女川町(おながわちよう)	有	* 286	3	5.3	226	79%	H24.7		153	153	0	0	53.6%	H26.3	
	石巻市(いしのまきし)	有	* 4,458	22	165.6	2,854	64%	H25.3*		1,212	1,196	16	0	27.2%	H26.3	
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	* 838	5	51.8	696	83%	H25.3*		39	39	0	0	4.7%	H26.3	
	利府町(りふちよう)		** 17	5	4.8	17	100%	H24.3	◎	15	15	0	0	90.8%	H24.9	
	松島町(まつしままち)		** 81	5	1.9	47	58%	H24.12		38	33	2	2	46.4%	H26.3	
	塩釜市(しおがまし)	有	* 129	3	5.8	96	75%	H24.9		9	9	0	0	7.1%	H26.3	
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	* 260	4	12.2	211	81%	H24.12		41	36	3	2	15.8%	H26.3	
	多賀城市(たがじようし)	有	* 218	8	10.8	196	90%	H24.9		24	0	0	24	10.8%	H26.3	
	仙台市(せんだいし)		1,352	3	103.4	1,326	98%	H25.3*		259	150	60	49	19.2%	H26.3	
	名取市(なとりし)	有	* 526	3	41.6	518	99%	検討中		198	191	3	4	37.6%	H26.3	
	岩沼市(いわぬまし)	有	* 327	18	54.8	321	98%	H24.12		0	0	0	0	0.1%	H26.3	
	亶理町(わたりちよう)	有	* 508	5	86.1	495	98%	検討中		32	26	6	0	6.3%	H26.3	
	山元町(やまもとちよう)	有	* 738	21	66.5	677	92%	H24.12		0	0	0	0	0.0%	H26.3	
	計			11,537	141	670	9,368	81%	—	—	2,123	1,944	94	85	18.4%	—
福島県	新地町(しんちまち)		** 94	4	7.2	92	97%	H24.9		31	31	0	0	33.2%	H26.3	
	相馬市(そうまし)		*** 250	2	31.1	243	97%	H24.12		16	16	0	0	6.5%	H26.3	
	南相馬市(みなみそうまし)		640	8	42.9	503	79%	H25.3*		7	7	1	0	1.1%	H26.3	
	浪江町(なみえまち)		*** 178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	双葉町(ふたばまち)		*** 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	大熊町(おおくままち)		*** 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	富岡町(とみおかまち)		*** 47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	楢葉町(ならはまち)		*** 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	広野町(ひろのまち)		*** 36	1	3.0	24	67%	H24.9*		7	7	0	0	18.9%	H26.3	
	いわき市(いわきし)		** 700	18	23.8	570	81%	H25.3*		128	126	1	1	18.2%	H26.3	
計			2,011	33	108.0	1,431	71%	—	—	189	186	2	1	9.4%	—	—
岩手、宮城、福島3県合計			18,799	279	1,038	14,891	79%	—	—	2,907	2,552	212	143	15.5%	—	—

- 注1) 県への事務委託: 主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。
- 注2) 災害廃棄物推計量: * 印のない自治体については、衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等の災害廃棄物量を推計したもの。
* 印の自治体については、岩手県・宮城県による仮置場の測量による体積の把握、今後解体見込み量、処理処分実績等により算出したものを計上。* * 印の自治体については、搬入済量を基にして推計した災害廃棄物量を計上。* * * 印の自治体については、現地調査を基にして推計した災害廃棄物量を計上。
- 注3) 搬入済量: 平成24年5月21日現在で県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したもの。なお、この搬入済量には、家屋等解体により発生したがれきで撤去が完了したもの及び農地等のがれき撤去に付随して搬入された津波堆積物も含まれている。
- 注4) 目標期日: 東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)において、平成24年3月末までを目途に移動することを目標としているが、仮置場への搬入については、浸水している農地において重機作業が困難である場合などにより、災害廃棄物の仮置場への移動完了目途について個別目標を定めている。また、宮城県仙台市、石巻市、岩手県釜石市、福島県いわき市等については、損壊家屋等の解体量が多く、大規模な建物が含まれ解体に時間を要することから、各市町村の解体に時間を要するため、災害廃棄物の仮置場へ移動完了目途について個別目標を定めている。これらの個別目標については、遅くとも平成25年3月末までを目途に完了させる。
- 注5) 目標達成状況について ◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。なお、野田村、普代村については、平成24年4月時点で目標達成と評価しているが、5月21日の岩手県災害廃棄物詳細計画改訂により、解体家屋の基礎部分の搬入がわずかに残されていることが明らかになっている。
- 注6) 処理・処分量計: 破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理・処分された量。
- 注7) 再生利用量: 熱回収を行った可燃物や木くず、チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリがら等の量。